



E-4-Bláskógaljós

| VERKFUNDARGERÐ | | | | |
|--|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Verkheiti Lagning ljósleiðara í Bláskógabyggð | | Verkkaupi Bláskógabyggð | | Verknúmer |
| Fundarefní Verkfundur #3 | | Fundarstaður Aratunga | | Nr. fundar #3 |
| Fundarboðari Guðmundur Danielsson | Fundarritari Guðmundur Danielsson | Fundardags. 4/12/2019 | Fundartími 10:00 | Dags. Fundarg. 9/12/2019 |
| Fundarmenn | Fyrirtæki | | | |
| Ásta Stefánsdóttir (ÁS) | Bláskógabyggð | | | |
| Bjarki Hallvarðsson (BH) | SH Leiðarinn | | | |
| Bjarni Danielsson (BD) | Bláskógabyggð | | | |
| Börkur Brynjarsdóttir (BB) | SH-Leiðarinn ehf | | | |
| Helgi Kjartansson (HK) | Bláskógabyggð | | | |
| Guðmundur Danielsson (GD) | Bláskógabyggð | | | |
| Gunnar Skaptason(GS) | Bláskógabyggð | | | |
| Sigurjón Hallvarðsson (SH) | SH Leiðarinn | | | |
| Hörður Davíðsson | Digriklettur | | | |
| Fjarverandi | Fyrirtæki | | | |
| Böðvar Pétursson (BP) | Digriklettur | | | |
| Dreifing | Fyrirtæki | | | |
| Fundarmenn | | | | |
| Dagskrá Fundar Skv fundarboði | Dagsetning næsta fundar 17/12-2019 | | Tími næsta fundar 10:00 | |
| Staða fundargerðar | | | | |
| <input type="checkbox"/> Í vinnslu <input type="checkbox"/> Drög til yfirlestrar <input checked="" type="checkbox"/> Lokið | | | | |

| Nr. | Dagskráliðir | Ábyrgð / ags. |
|-----|--|------------------|
| 1. | Undirritun verkfundargerðar síðasta fundar Farið var yfir fundargerð síðasta fundar, hún leiðrétt skv. óskum fundarmanna og samþykkt með undirritun fundarmanna. | |
| 2. | Útistandandi mál frá síðasta verkfundi Rætt um það efni sem er á verkstað. GS hefur nú þegar magntekið efnið. Eftir er að senda verktaka upplýsingar um það magn sem er til staðar svo að hægt sé að skrá það inn í yfirlit verktaka yfir mótttekið efni. GD ýtrekaði ósk um aðgang að efnisskrá. BB lætur útbúa aðgang og sendir. SH tók fram og lagði áherslu á að eftir að efni er komið í hendur verktaka sé mikilvægt að ekki sé tekið efni af lager nema verktaki sé upplýstur um það svo að halda megi lagarskrá rétti. | |
| 3. | Framgangur við þá áfanga sem unnið er við Vinna við verklegar framkvæmdir er ekki hafin. SH talaði um að vilja byrja á að setja niður brunna svo að hægt væri að setja þá niður áður en spenna verður sett á rafstengi. BH sagði að þó svo að frost væri í jörð væri hægt að taka frá húsum og setja niður brunna þó svo að plæging hefjist ekki á sama tíma. | |
| 4. | Næstu skref og áfangar Verkáætlun hefur ekki breyst og því áfram miðað við það að hefja störf við Myrkholts og vinna sig í átt að Reykholti. | |
| 5. | Önnur mál er varða efni fundarins | |



E-4-Bláskógaljós

| | | |
|--|---|--|
| | SH kvartaði yfir því að uppfærð nærmynd af fyrsta áfanga hafi ekki borist í samræmi við ákvörðun síðasta verkfundar. GD sagðist senda myndina til verktaka við fyrsta tækifæri. | |
| | SH kvartaði undan því að efni til verksins væri ekki á staðnum og af þeim orsökum hafi ekki verið hægt að hefja vinnu við verkið. Verktaki myndi mæta á verkstað þegar feni væri til reiðu. GD fór yfir efnismál. Afhending á efni frá birgjum hefði tafist og von væri á því í næstu viku. Engu að síður hafi verið rör tiltæk til þess að hefja störf vikum saman. GD fór einnig yfir það að verkkaupi útvegi allt það efni sem til þarf, svo að tafir á afhendingu á efni tefji ekki upphaf og framgang verksins. Það sé hins vegar ekki vilji til þess að kaupa meira efni, hér og nú, en þörf er á þar til stórar sendingar koma. Efnisskortur tefji því ekki upphaf vinnu. Verkkaupi bíði þess að verktaki mæti á staðinn og hefji störf. | |
| | GD óskaði eftir því að það þráteflí sem uppi er um upphaf verksins verði lagt til hliðar. Allt efni sem þarf verði útvegað á þeim tíma sem verktaki mætir til starfa með sín tæki. GD afhenti verktaka 100stk heimatengiboxa ásamt fylgihluta og því ekkert því til fyrirstöðu að hefja vinnu við að grafa frá húsum í fyrsta áfanga. SH sagði að verktaki myndi mæta til starfa mánudaginn 9.des. HD sagðist vera að klára annað verk og reiknaði ekki með að byrja plægingu strax. Stefndi á að koma með tæki á staðinn í næstu viku (viku 50). | |
| | Að sögn SH vilja verktakar geta hafið störf við niðursetningu brunna meðfram háspennustreng og grafa frá húsum í fyrsta áfanga. GD sagði að brunnar kæmu frá Borgarplast til þessa verkluts, væru til á lager og yrðu sendir austur hið fyrsta. | |
| | GD spurðist fyrir um það hvar ætti að afhenda fjarskiptaskápa í tengimijóju. SH óskaði eftir að fá þá afhenta í Borg í Grímsnesi. Heppilegt væri að stilla afhendingu þeirra á sama dag og strengir verða afhentir. GD kemur því við ef kostur er. | |
| | Rætt um tengimijóuna. Að sögn GS er vinna við standsetningu hennar í fullum gangi og hún verður tilbúin á næstunni. | |
| | SH spurðist fyrir um það hvenær verökönnum á efni hefði farið fram og hvenær efni hafi verið pantað. GD svaraði því til að framkvæmd verökönnumar og tímasetningar þeirrar framkvæmdar væri utan við verksviðs verktaka og efni verkfunda. | |
| | Fleira ekki rætt. | |

Samþykki verktaka

Samþykki verkkaupa