



E-4-Bláskógaljós

**VERKFUNDARGERÐ**

Verkheiti Lagning ljósleiðara í Bláskógabyggð	Verkkaupi Bláskógabyggð	Verknúmer		
Fundarefni <b>Verkfundur #8</b>	Fundarstaður Aratunga	Nr. fundar #8		
Fundarboðari Guðmundur Daníelsson	Fundarritari Guðmundur Daníelsson	Fundardags. 22/04/2020	Fundartími 11:00	Dags. Fundarg. 22/04/2020
Fundarmenn Ásta Stefánsdóttir (ÁS) Bjarki Hallvarðsson (BH) Bjarni Daníelsson (BD) Guðmundur Daníelsson (GD) Gunnar Skaptason(GS) Sigurjón Hallvarðsson (SH)	Fyrirtæki Bláskógabyggð SH Leiðarinn Bláskógabyggð Bláskógabyggð Bláskógabyggð SH Leiðarinn			
Fjarverandi Böðvar Pétursson (BP) Hörður Davíðsson(HD) Helgi Kjartansson (HK)	Fyrirtæki Digriklettur Digriklettur Bláskógabyggð			
Dreifing Fundarmenn	Fyrirtæki			
Dagskrá Fundar Skv fundarboði	Dagsetning næsta fundar 06/05/2020	Tími næsta fundar 11:00		
Staða fundargerðar <input type="checkbox"/> Í vinnslu <input type="checkbox"/> Drög til yfirlestrar <input checked="" type="checkbox"/> Lokið				

Nr.	Dagskrárlíðir	Ábyrgð / ags.
1.	<b>Fundargerð síðasta fundar</b> Þar sem um símafund er að ræða var ekki hægt að undirrita fundargerð. Samþykkt fundargerð verður send verktaka til undirritunar.	BH
2.	<b>Útistandandi mál frá síðasta verkfundi</b> Hugmynd af uppröðun áfanga var lögð fram. Uppfærð tímasett verkáætlun verður send á næstu dögum. Viðbrögð við ósk verktaka um hlutauppgjör á áfanga 8 á síðasta fundi var svarað með ósk um ýtarlegar upplýsingar um stöðu verksins innan áfangans. Gögn þess efnis bárust frá verktaka degi fyrir sveitarstjórnarfund og því gafst ekki tækifæri til að leggja málið fyrir sveitarstjórn. Erindið verður tekið fyrir í síðasta lagi á næsta fundi sveitarstjórnar þann 7. maí. Gögn um umfang áfanganna 10 eru í vinnslu hjá GD sem sendir þau til verktaka þegar þau eru tilbúin.	BH
3.	<b>Framgangur við þá áfanga sem unnið er við</b> Búið er að ganga frá inntökum í alla tengistaði í áfanga 1 nema að Kjarnholtum. Blástur á stofnstreng hefst á næstu dögum innan áfangans. Frágangur inntaka að Múla og við Geysi eru eftir í áfanga 2.	
4.	<b>Næstu skref og áfangar</b> Byrjað er að undirbúa framkvæmdir í áfanga 5 og búist við að frágangur inntaka klárist í áfanganum fyrir helgina. Plæging á stofnrörum og heimtaugum hefst í vikunni. Lögð verður áhersla á að klára framkvæmdir í hverjum áfanga fyrir sig í áfangaröðinni 2, 8, 1 og 5. Næsti áfangi á eftir áfanga 5 er áfangi 9.	
5.	<b>Önnur mál er varða efni fundarins</b>	



#### E-4-Bláskógaljós

	SH spurðist fyrir um hvort að GPS mælingagögn vegna áfanga 8 sem send voru inn þann 16. apríl væru fullnægjandi. GD gerði ekki athugasemdir við þau gögn sem bárust, svo fremi sem þau eru og verði í samhengi við samræmi við heildina þegar áfanganum líkur.	
	SH spurðist fyrir um áfangagreiðslu vegna áfanga 8. GD endurtók þar sem rætt var undir lið 2. Gögn frá verktaka bárust ekki í tæka til svo að hægt væri að taka afstöðu til málsins. Farið verður yfir ósk verktaka og honum send niðurstaða þegar hún liggur fyrir.	
	SH ræddi um 32mm rör sem nú þegar eru í jörð. Gerði SH athugasemdir við að farið væri fram á að streng yrði blásið í rörin enda hans skilningur á útboðsgögnum að þau lýstu eingöngu blæstri í 20mm og 14mm rör og benti á lið 3.3 í útboðsgögnum því til staðfestingar. GD tók fram að í útboðsgögnum kæmi fram skýrt fram að verktaka bæri einnig að blása ljósleiðarstreng í fyrilliggjandi rör og þar væri sverleiki röra ekki skilgreindur (kafli 0.1.4, 1.1). SH taldi blástur strengs í 32mm rör það frábrugðið því að blása streng í 20mm rör að ekki væri um sambærilega aðgerð að ræða. Hún væri á skjön við útboðsgögn og krafðist þess að samið yrði sérstaklega um blásturinn. GD sagði að á verkfundi væri hvorki vettvangur né umboð til þess að semja um sérstök einingaverð eða aukagreiðslur. BD ræddi um hvort að hægt væri að nota fallhlíf framan á streng til þess að auðvelda blástur. GD bauð að athuga hvort að hægt væri að útvega sverari streng til verksins ef þörf væri á. Niðurstaða: Teldi SH framkvæmdina vera á skjön við útboðsgögn og treysti sér ekki til þess að vinna verkið á boðnum einingaverðum óskaði GD eftir yfirlýsingu þess efnis svo að taka mætt málið til efnislegrar umfjöllunar. SH sendir svar við þessu þegar hann hefur skoðað málið með sínum mönnum.	SH
	SH ræddi um tímagjald fyrir blástursbíl á meðan leitað væri að bilunum á rörum við prófun þeirra. GD fór yfir málið sem felst í því að SH gerði sveitarfélagini tilboð í prófun fyrilliggjandi röra gegn tilteknu metragjaldi. Tilboðið var sampykkt að tilteknum skilyrðum uppfylltum. Í umræddum samningaviðræðum kom tímagjald fyrir blástursbíl ekki fram heldur er um eftir á kröfu að ræða. BD fór yfir málið út frá sjónarmiði sveitarfélagsins. Niðurstaða: ekki verður greitt sérstaklega fyrir tímagjald blástursbíl enda hefur verktaki og verkkaupi nú þegar samið um verkliðinn í verkinu þar sem það á við.	
	BH óskaði eftir að fá teikningar af áfanga 9 ásamt tengiblöðum fyrir tengingar í áfanga 1. GD útbýr og sendir verktaka.	GD
	Fleira ekki rætt.	

Sampykki verktaka

Gudmundur Jancsay

Sampykki verkkaupa