

19/10/35
26-5



E-4-Bláskógaljós

VERKFUNDARGERÐ				
Verkheiti Lagning ljósleiðara í Bláskógabyggð		Verkkaupi Bláskógabyggð		Verknúmer
Fundarefni Ræsifundur með verktaka		Fundarstaður Aratunga		Nr. fundar #1
Fundarboðari Guðmundur Daníelsson	Fundarritari Guðmundur Daníelsson	Fundardags. 25/10/2019	Fundartími 13:30	Dags. Fundarg. 25/10/2019
Fundarmenn				
Ásta Stefánsdóttir (ÁS)	Fyrirtæki Bláskógabyggð			
Bjarki Hallvarðsson (BH)	SH Leiðarinn			
Bjarni Daníelsson (BD)	Bláskógabyggð			
Böðvar Pétursson (BP)	Digriklettur			
Börkur Brynjarsson (BB)	SH-Leiðarinn ehf			
Helgi Kjartansson (HK)	Bláskógabyggð			
Hörður Davíðsson (HD)	Digriklettur			
Guðmundur Daníelsson (GD)	Bláskógabyggð			
Gunnar Skaptason (GS)	Bláskógabyggð			
Sigurjón Hallvarðsson (SH)	SH Leiðarinn			
Fjarverandi	Fyrirtæki			
Dreifing	Fyrirtæki			
Fundarmenn				
Dagskrá Fundar Skv fundarboði	Dagsetning næsta fundar 6/11-2019		Tími næsta fundar 10:00	
Staða fundargerðar				
<input type="checkbox"/> Í vinnslu <input type="checkbox"/> Drög til yfirlestrar <input checked="" type="checkbox"/> Lokið				

Nr.	Dagskrárlíðir	Ábyrgð / ags.
1.	Verkfundir og fundagerð Annan hvern miðvikudag, klukkan 10:00 frá og með 6.11.2019	
2.	Umsjón verkkaupa GD er tengiliður og umsjónaraðili verkefnisins fyrir hönd verkkaupa og upplýsir sveitarstjóra. Gunnar Skaptason veitir verkefninu eftirlit.	
3.	Umsjón verktaka BB er tengiliður og umsjónaraðili verktaka. BH er verkstjóri á verkstað.	
4.	Undirverktakar Verktaki hefur ekki í hyggju að ráða undirverktaka að verkinu.	
5.	Tryggingar og öryggisráðstafanir Verktaki hefur kynnt sér þær tryggingar og öryggisráðstafanir sem útboðsgögn kveða á um og gerir ekki athugasemdir við þær og uppfyllir þær, að eigin sögn að fullu.	
6.	Athafnasvæði Athafnarsvæði verksins afmarkast af sveitarfélagsmörkum Bláskógabyggðar. Lagersvæði verktaka er óákveðið. Verktaki upplýsir verkkaupa um lagersvæði sitt svo að senda megi efni á tiltekinn stað.	BB
7.	Vinnutími	



E-4-Bláskógaljós

	Að söng verktaka verður unnið 5 daga vikunnar.	
8.	Mannaflí, tæki Tækjabúnaður við verkefnið er skv. tækjaskrá sem fylgdi tilboði. Starfsmenn við verkið á hverjum tíma verða á bilinu 6-10 manns verða við vinnu hverju sinni. Digriklettur verður m.a. með eina jarðýtu og auk þess gröfu með plög til verksins.	
9	Veðurfar Rætt var um hugsanlega verkstöðvun vegna veðurs og þá einkum kulda. Við veður verður ekki ráðið og því er það mat þeirra sem að málinu koma hverju sinni sem ræður því hvort að verkið er stöðvað.	
10	Verkáætlun Verktaki útbýr verkefnaáætlun eftir GD og BB hafa lagst yfir áfangaskiptingu verksins. Áhugi er á því að leggja áherslu á að klára að blása strengjum í þau rör sem eru fyrirliggjandi. SH taldi heppilegt að klára jarðvinnu að fullu í kring um þau rör svo að ekki þurfi að fara aftur yfir sömu svæðin.	
12	Hönnunargögn – breytingar. Farið var yfir þau rör sem nú þegar hafa verið lögð í jörðu, m.a. samhlíða lagningu rafstrengja RARIK og staðsetningu þeirra á korti. Verktaki óskar eftir hnitaskrá vegna plægingar og yfirlitsmyndir af tengistöðum. Verkaskipting við tengistaði er sú að SH-Leiðarinn borar út frá húsi og kemur lögn að véltaekum stað..	
13	Efni, framlag verkkaupa GD sagði frá seinkun á efnisafhendingu en að það efni yrði tiltækt sem þyrti skv. verkáætlun þar til að annað efni kemur.	
14	Aukaverk Meðferð aukaverka fer skv. grein 0.5.3 í útboðsgögnum og verktaki hefur kynnt sér.	
15	Reikningar GD fór yfir ákvæði reikninga skv. útboðsgögnum. SH óskaði eftir breytingu á greiðsluflæði á þann hátt að greitt verði skv. framvindu verksins og að greitt verði skv. mánaðarlegum reikningum.	
16	Mælingar Mælingar eru í samræmi við grein 4.5 Ósk verktaka um að ODTR mælt verði í báðar áttir á báðum tíðnum og afmælt í aðra áttina á báðum tíðnum. Samþykkt af hálfu verkkaupa. Mælt verður með 1000metra tengiskottum í báða enda.	
17	Úttektir Leitast verður við að koma ábendingum um það sem betur má fara í kjölfar vekloka hvers áfanga. Verkið verður svo yfirfarið í heild í samræmi við útboðsgögn í upphafi ábyrgðatíma þess.	
18	Kröfur Aðilar gera ekki aðrar kröfur til verksins en koma fram í útboðsgögnum.	
19	Tafabætur Verklok eru skv. útboðsgögnum 15. október 2020. GD benti á misjafn magn jarðvinnu og blásturs á strengjum vegna röra sem eru nú þegar í jörð. SH spurði hvort að það væri eitthvað því til fyrirstöðu að vinna verkið hraðar og verklok verði fyrir 15. Okt 2010, svo sem það sem snýr að fjármögnun verkefnisins. ÁS sagði að ekkert stæði því til fyrirstöðum.	
20	Nýir samningar Engir nýir samningar kynntir til sögunnar.	
21	Jarðvinna Lágmarksdýpt lagna skal skv. útboðsgögnum vera 70cm en þó er eftirlitsaðila heimilt að heimila grynnri lagnir í undantekningatilfellum.	



E-4-Bláskógaljós

22	Tímavinna Um tímavinnu fer skv. útboðsgögnum.	
23	Annað Spurt um gerð skápa/brunna. GD lagði áherslu á að eftirlit og verktaki velji í sameiningu gerð skápa/brunna á hverjum stað fyrir sig. GD óskaði eftir því að verktaki skili inn lista yfir þá starfsmenn sem vinna við verkið, þ.e. þá sem ætla má að verði og hafa umboð verktaka til að vera í samskiptum við fulltrúa verkkaupa. Spurt um nafnaskrá yfir umsækjendur. GD sendir tengiliðaskrá yfir notendur í hverjum áfanga fyrir sig eftir því sem verkinu miðar.	

Samþykki verktaða

Samþykki verkkaupa