



E-4-Bláskógaljós

VERKFUNDARGERÐ				
Verkheiti Lagning ljósleiðara í Bláskógabyggð		Verkkaupi Bláskógabyggð		Verknúmer
Fundarefni Verkfundur #23		Fundarstaður Símafundur		Nr. fundar #23
Fundarboðari Guðmundur Daníelsson	Fundarritari Guðmundur Daníelsson	Fundardags. 25/11/2020	Fundartími 11:00	Dags. Fundarg. 25/11/2020
Fundarmenn Bjarki Hallvarðsson (BH) Guðmundur Daníelsson (GD) Ásta Stefánsdóttir (ÁS) Bjarni Daníelsson (BD) Gunnar Skaptason (GS) Helgi Kjartansson (HK) Böðvar Pétursson (BP)		Fyrirtæki SH Leiðarinn Bláskógabyggð Bláskógabyggð Bláskógabyggð Bláskógabyggð Bláskógabyggð Digriklettur		
Fjarverandi Hörður Davíðsson (HD) Sigurjón Hallvarðsson (SH)		Fyrirtæki Digriklettur SH Leiðarinn		
Dreifing Fundarmenn		Fyrirtæki		
Dagskrá Fundar Skv. fundarboði		Dagsetning næsta fundar 2/12-2020	Tími næsta fundar 11:00	
Staða fundargerðar ☐ Í vinnslu ☒ Drög til yfirlstrar ☐ Lokið				

Nr.	Dagskrárlíðir	Ábyrgð / ags.
1.	Fundargerð síðasta fundar Vegna tilkomu símafunda var ákveðið að fundargerðir verði samþykktar rafrænt.	
2.	Útistandandi mál frá síðasta verkfundi Engin útistandandi. Frágangur á lagnastiga yfir brú. GS fylgir eftir.	
3.	Framgangur við þá áfanga sem unnið er við Áfangi 7 er tilbúinn fyrir utan mælingar og tengingu tengistaða vestan við löu. Jarðvinna í öðrum áföngum utan 6 lýkur í vikunni og mælingar hefjast strax eftir helgina og verða mælt í eftirfarandi röð, 7, 9, 3, 4, 10. Farið verður á fullt í áfanga 6 strax eftir helgina. Eftir mælingar verður Bergstaðatorfan tekin og þá hefst blástur strengja í áfanga 6.	
4.	Næstu skref og áfangar Eftir mælingar verður Bergstaðatorfan tekin og blástur strengja í áfanga 6.	
5.	Önnur mál er varða efni fundarins	
	GD: Fór yfir stöðu mála varðandi Mjóaness.	
	BH: Gæti verið þörf á að fá 192l kefli. GD kannar málið í samráði við verktaka	GD
	BD: Hafði samband við BP vegna aukareikninga.	
	ÁS: Reikningar frá SH Leiðaranum. ÁS spurðist fyrir um afgreiðslu þeirra og forsögu. GD fór yfir málið og taldi vafa leika á því hver bæri kostnað.	GD
	GS: Kjarnholt. Skemmd á streng vegna atviks við gröft. GS vinnur að lausn.	GS
	Fleira ekki rætt.	

E-4-Bláskógaljós



Samþykki verktaka



Samþykki verkkaupa